

Sajtóközlemény

„A Kistelek és Térsége Ipari Park alpinfrastruktúra fejlesztése” cím , TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számú projekt kivitelezési munkálatai

2020/06/20

Kistelek Városi Önkormányzat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében a **TOP-1.1.1-16 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” felhívásra** támogatási kérelmet nyújtott be 2017. július 5. napon, melyet a Közrem köd Szervezet **TOP-1.1.1-16-CS1-2017-00002 azonosító számon**, „A Kistelek és Térsége Ipari Park alpinfrastruktúra fejlesztése” címen regisztrált. **A Támogató Szervezet a projektet 2017. december 20. napon kelt támogatói döntése szerint 450,00 millió Ft, 100 % intenzitású vissza nem térítendő támogatásban részesített.**

A projekt megvalósulásával a cél egyrészt, hogy a település peremén fekvő Kistelek és Térsége Ipari Park külterületi vállalkozói telkei szennyvízcsatornával legyenek ellátva; másrészt, hogy az újonnan épülő szennyvíztisztító telepen az ipari parkból érkező szennyvizek kezelése megtörténjen. Az új, 200 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telep a kommunális, lakossági szennyvíztisztító telep mellett épül a 3417 hrsz-ú ingatlanon.

A kivitelezés munkarészre nézve, nagy ütemben és minőségi szakmai hatékonysággal folyik. A szennyvízcsatorna építési munkálatok 2020. márciusában a 25 %-os, majd 2020. májusában az 50% készültségi fokot érték el.

Az előkészítés a csatorna nyomvonalba eső fák, bozótok és cserjék irtásával, kiterítési és közlekedési feltárási földmunkákkal és drénezéssel összegyűjtött víztelenítéssel kezdődtek.

A Harmath és Társai Kft. telephely - vasúti átjáró felé eső sarkánál egy szennyvíz áttemel és aknamentes tárgyaló épült meg.

A gravitációs szennyvízcsatorna fektetése a szakmai előírások szerint az áttemeléstől indul és halad magasabb végpont, vagyis az M5 autópálya felé.

A munkaterület a KRESZ előírásaink megfelelően betáblázásra került, és az éjszakai világítással ellátott fényvisszaverő korlátok kihelyezése is megtörtént.

Az ipari szennyvíztelep építési munkálatai 2020. májusában a 25 %-os készültségi fokot érték el. A kivitelezési tervek elkészültét követően megindult a beruházás ezen üteme is.

Az építési tevékenység keretében a vízáteresztőmennyiség vasbetonmentes tárgyaló alapozása, majd szerkezetépítése és a kapcsolódó munkafolyamatok vették kezdetüket.

A projekt teljes kivitelezési munkálatainak tervezett zárása: 2021. március 31.

A projekt tervezett fizikai zárása: 2021. július 31.

„A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.”

További információ kérhető:

Bozsányi Ilona - projektmenedzser

Kistelek Városi Önkormányzat

+3662/598-103